

MATRIZ DE RISCO

REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Risco	Responsável	Probabilidade	Impacto	Medidas Mitigadoras
Erros ou insuficiência dos projetos e memoriais fornecidos pela Administração	Contratante	Baixa	Alto	Revisão técnica prévia e validação antes da emissão da Ordem de Serviço.
Alteração significativa da demanda pelos municípios	Contratante	Média	Médio	Execução sob demanda, observando os quantitativos estimados da Ata de Registro de Preços.
Chuvas intensas ou condições climáticas que impeçam a execução	Compartilhado	Baixa	Alto	Suspensão justificada da execução, com reprogramação do cronograma sem aplicação de penalidades.
Oscilação extraordinária do preço do CAP, emulsões e derivados de petróleo	Compartilhado	Média	Alto	Aplicação do reequilíbrio econômico-financeiro, quando comprovados os requisitos legais.
Aumento ordinário dos custos dos insumos	Contratada	Alta	Médio	Considerado risco normal da atividade empresarial, absorvido pela contratada.
Atraso na entrega de materiais por fornecedores	Contratada	Média	Médio	Planejamento de estoque mínimo e fornecedores alternativos.



Consórcio Intermunicipal Norte Mineiro de Desenvolvimento Regional dos Vales do Carinhanha, Cochá, Peruaçu, Japoré e São Francisco.

Quebra ou indisponibilidade de equipamentos	Contratada	Média	Alto	Manutenção preventiva e substituição imediata dos equipamentos.
Deficiência de mão de obra	Contratada	Baixa	Médio	Manutenção de equipe técnica compatível com a demanda.
Falhas no controle tecnológico dos serviços	Contratada	Média	Alto	Ensaio laboratoriais obrigatórios e fiscalização técnica permanente.
Alteração legislativa ou tributária com impacto direto no contrato	Compartilhado	Baixa	Alto	Avaliação jurídica para eventual revisão contratual.
Atraso na emissão da Ordem de Serviço	Contratante	Baixa	Médio	Planejamento prévio das demandas pelos municípios consorciados.
Atraso no pagamento superior ao prazo contratual	Contratante	Baixa	Alto	Atualização financeira na forma da Lei nº 14.133/2021.
Interrupção do fornecimento de CAP pela refinaria ou distribuidora	Compartilhado	Baixa	Alto	Reprogramação da execução e comprovação documental da indisponibilidade.
Serviços executados em desconformidade com as especificações técnicas	Contratada	Baixa	Alto	Refazimento dos serviços às expensas da contratada.
Descoberta de interferências não identificadas	Contratante	Baixa	Médio	Revisão do projeto e adequação da execução antes da



Consórcio Intermunicipal Norte Mineiro de Desenvolvimento Regional dos Vales do Carinhanha, Cochá, Peruaçu, Japoré e São Francisco.

previamente (redes, galerias etc.)				continuidade dos serviços.
------------------------------------	--	--	--	----------------------------

Diretrizes Gerais

- A. Os riscos ordinários inerentes à atividade empresarial permanecem sob responsabilidade da contratada.
- B. Os riscos decorrentes de atos da Administração, alterações imprevisíveis ou fatos extraordinários poderão ensejar revisão ou reequilíbrio econômico-financeiro, observados os arts. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021.
- C. A ocorrência de eventos climáticos extremos, caso fortuito ou força maior deverá ser formalmente comprovada para fins de suspensão dos prazos de execução, sem aplicação de sanções.